

Protokoll fört vid pleniföredragning

Infrastrukturavdelningen
Trafikbyrån

Närvarande

KS - CG - MP - NF - MN - WV

Frånvarande

TA

Justerat

Omedelbart

Ordförande

Lantråd

Katrin Sjögren

Föredragande

Minister

Mika Nordberg

Protokollförare

Projektchef

Taneli Ala-Rakkola

Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 9

Projekt ny Vårdöbro
ÅLR 2015/8456

Beslut

Beslöts ändra sista inlämningsdag för att lämna anbud för byggentreprenaden ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron och i samband med detta förlänga utförandetiden i enlighet med bilaga II 16P08.

I frågor och svar på landskapsregeringens hemsida förtydligas även att tjänsteman på begäran deltar i platsbesök, dock under maximalt två timmar. Inget ytterligare underlag kommer att delas ut vid besökstillfället.

Detta beslut läggs som ett tillägg till upphandlingsunderlaget och publiceras i sin helhet på landskapsregeringens hemsida (<http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs>). Förändringarna publiceras även på webbplatsen HILMA (<http://www.hankintailmoituket.fi/sv/>), och på landskapsregeringens hemsida som en notering på upphandlingens första sida samt under rubriken frågor och svar.

Motivering

Ålands landskapsregering konstaterar att förfrågan om förlängd anbudstid har kommit från tre (3) entreprenörer i god tid innan tiden för frågor går ut. Ingen anbudsgivare har ännu inkommit med anbud. Därför kan alla anbudsgivare utnyttja en förlängd anbudstid.

Landskapsregeringen väljer även att i frågor och svar förtydliga att tjänsteman på begäran deltar i platsbesök, dock under maximalt två timmar. Inget ytterligare underlag kommer att delas ut vid besökstillfället. För att möjliggöra att alla

potentiella anbudsgivare ska kunna nyttja denna möjlighet bör anbudstiden förlängas.

Genom att förlänga anbudstiden finns möjlighet att få fler och noggrannare anbud, varför anbudssumman kan bli lägre.

Till följd av den förlängda anbudstiden har landskapsregeringen även sett över tidplanen för projektet och väljer att samtidigt förlänga utförandetiden så att den nya bron ska kunna tas i bruk senast i slutet av oktober 2018 och kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast i slutet av april 2019.

Den förlängda anbudstiden och utförandetiden behöver nå ut till alla potentiella anbudsgivare, varför detta beslut publiceras i sin helhet på landskapsregeringens hemsida, ändringarna meddelas på webbplatsen HILMA och ändringarna noteras med tydlighet såsom nyhet på landskapsregeringens hemsidas första sida, på projektets första sida och i frågor och svar.

Bakgrund

Beslut om att publicera anbudsförfrågan fattades den 15.9.2016 (plenibeslut nr 7/15.9.2016) med sista inlämningsdag och klockslag för anbudet den 1.11.2016 finsk tid kl 15:00. I förfrågningsunderlaget skulle kontraktsarbetena i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast den 30.11.2018.

Tre (3) entreprenörer har till dags dato efterfrågat möjlighet att flytta sista dag för att lämna anbud till följd av att det samtidigt finns flera andra anläggningsprojekt att räkna på, vilket leder till kapacitetsbrist.

Upphandlingen genomförs i form av ett öppet förfarande och utförs enligt lag om offentlig upphandling (FFS 348/2007), tillämplig på Åland genom Landskapslag (1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling.

Ärendet överfört från enskild föredragning 14.9.2016.

14.10.2016
ÅLR2015/8456

FÖRLÄNGNING AV ANBUDSTID OCH FÄRDIGSTÄLLANDETID, ÄNDRINGAR I HANDLINGAR

Genom plenibeslut nr 8/14.10.2016 görs följande ändringar i upphandlingsunderlaget för byggtreprenaden ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron.

Anbudsförfrågan

Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 1.11.2016 finsk tid kl. 15:00.

ändras till:

Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 15.11.2016 finsk tid kl. 15:00.

Upphandlingsföreskrift

1.21 Byggnadsobjektet

Arbetena ska vara färdigställda 30.11.2018.

ändras till:

Den nya bron ska kunna tas i bruk senast den 31.10.2018 och kontraktarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast den 30.4.2019.

1.6 Planerad tidplan för upphandlingen

Reviderat tabell:

Datum	Aktivitet
20.9.2016	Annonsering av upphandlingen
1.11.2016	Sista dag att ställa frågor
8.11.2016	Sista dag för svar
15.11.2016 kl. 15:00	Sista dag och klockslag att lämna anbud
16.11.2016 kl 09:00	Öppning av anbud i minst två tjänstemäns närvaro

Vecka 46	Utvärdering
Vecka 46	Antagande av anbud
22.11.2016	Tilldelningsbesked – delgivning av val av leverantör, väntetid på 21 dagar + 7 om delgivningen sker per post
14.12.2016	Avtalstecknande

2.2 Inlämning av anbud

Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 1.11.2016 finsk tid kl. 15:00.

ändras till:

Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 15.11.2016 finsk tid kl. 15:00.

2.9 Oklarheter avseende anbudsfrågan och komplettering av anbudsfrågan

Eventuella frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas i god tid, senast den 18.10.2016. Svar och andra kompletterande upplysningar lämnas kontinuerligt, senast den 25.10.2016.

ändras till:

Eventuella frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas i god tid, senast den 1.11.2016. Svar och andra kompletterande upplysningar lämnas kontinuerligt, senast den 8.11.2016

Entreprenadprogram

AFC.45 Färdigställandetider

Kontraksarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 30:e november 2018.

ändras till:

Den nya bron ska kunna tas i bruk senast den 31.10.2018 och kontraksarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast den 30.4.2019.